

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий
в рамках мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод основного мероприятия «Содействие
развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в
Ленинградской области»
за 2019 год

Наименование бюджетополучателя: Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
1.	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57	Уровень строительной готовности объекта	57.1%	57.6%*	1.Заключен муниципальный контракт с ООО «Строительное управление №60» № 1042751 от 19.09.2018 г. Сроки выполнения работ уточнены в соответствии с соглашением и с учетом финансирования выполнения работ из средств областного бюджета ЛО
		Пропускная способность введенных (новых или после реконструкции) очистных сооружений	12 000 м3	12 000 м3	

Глава администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

М.П. _____ / Клементьев А.Г./
подпись Ф.И.О.



Александр С.

Васильев В.Г.

Степанов