

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий  
 в рамках мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод основного мероприятия  
 «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной  
 программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение  
 энергоэффективности в Ленинградской области»  
 за второй квартал 2019 года

Наименование бюджетополучателя: Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области  
 наименование муниципального образования

Администрация:

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
1.	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57	Уровень строительной готовности объекта	60%	60%	Заключен муниципальный контракт с ООО «Строительное управление №60» № 1042751 от 19.09.2018 г. Работы не были выполнены по причинам: -необходимости актуализации проектной документации -длительное согласование допуска на площадку со стороны АО «ЛОКС»
		Увеличение доли населения муниципального образования обеспеченных услугами централизованного водоотведения	70%	70%	

И.О.Главы администрации муниципального образования  
 Тосненский район Ленинградской области

/А.Г. Клементьев./

МП                      подпись                      Ф.И.О.



*(Handwritten signature in blue ink)*